

| PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------|
| OBRA: | CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO | | | | | | | | | |
| LOCAL: | RODOVIA ES 472, KM 10, BAIRRO NICOLAU DE VARGAS E SILVA, CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES (lat: 20°21'55,6"S ; long: 41°14'33,4"O) | | | | | | | | | |
| PRAZO DA OBRA: 365 DIAS | | | | | | | | | | |
| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | | | | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR DO ITEM | PESO DO ITEM | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | TOTAL |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 7.035,06 | 1,51% | 100,00% | | | | | | 100% |
| | | | | R\$ 7.035,06 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| 2 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | R\$ 15.330,97 | 3,30% | 100,00% | | | | | | 100% |
| | | | | R\$ 15.330,97 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| 3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | R\$ 6.706,09 | 1,44% | 100,00% | | | | | | 100% |
| | | | | R\$ 6.706,09 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| 4 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | R\$ 121.325,96 | 26,12% | 25,00% | 40,00% | 35,00% | | | | 100% |
| | | | | R\$ 30.331,49 | R\$ 48.530,38 | R\$ 42.464,09 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| 5 | ESTRUTURA METÁLICA/COBERTURA | R\$ 89.001,48 | 19,16% | | | 35,00% | 40,00% | 25,00% | | 100% |
| | | | | R\$ - | R\$ - | R\$ 31.150,52 | R\$ 35.600,59 | R\$ 22.250,37 | R\$ - | |
| 6 | ALVENARIA E REVESTIMENTOS | R\$ 50.724,90 | 10,92% | | 20,00% | 20,00% | 40,00% | 20,00% | | 100% |
| | | | | R\$ - | R\$ 10.144,98 | R\$ 10.144,98 | R\$ 20.289,96 | R\$ 10.144,98 | R\$ - | |
| 7 | PISOS | R\$ 52.037,18 | 11,20% | | | | 35,00% | 35,00% | 30,00% | 100% |
| | | | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 18.213,01 | R\$ 18.213,01 | R\$ 15.611,15 | |
| 8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R\$ 20.272,16 | 4,36% | | | | | 45,00% | 55,00% | 100% |
| | | | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 9.122,47 | R\$ 11.149,69 | |
| 9 | INSTALAÇÃO SPDA | R\$ 10.109,44 | 2,18% | | | | 15,00% | 25,00% | 60,00% | 100% |
| | | | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.516,42 | R\$ 2.527,36 | R\$ 6.065,66 | |
| 10 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | R\$ 23.563,40 | 5,07% | | 15,00% | 25,00% | 25,00% | 20,00% | 15,00% | 100% |
| | | | | R\$ - | R\$ 3.534,51 | R\$ 5.890,85 | R\$ 5.890,85 | R\$ 4.712,68 | R\$ 3.534,51 | |
| 11 | APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS | R\$ 6.577,40 | 1,42% | | | | 30,00% | 45,00% | 25,00% | 100% |
| | | | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.973,22 | R\$ 2.959,83 | R\$ 1.644,35 | |
| 12 | BANCADAS/DIVISÓRIAS/SOLEIRA/PEITORIL | R\$ 5.490,60 | 1,18% | | | | | 50,00% | 50,00% | 100% |
| | | | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.745,30 | R\$ 2.745,30 | |
| 13 | ESQUADRIAS | R\$ 15.975,48 | 3,44% | | | | 25,00% | 35,00% | 40,00% | 100% |
| | | | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 3.993,87 | R\$ 5.591,42 | R\$ 6.390,19 | |
| 14 | PINTURA | R\$ 8.097,38 | 1,74% | | | | | 50,00% | 50,00% | 100% |
| | | | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 4.048,69 | R\$ 4.048,69 | |
| 15 | SERVIÇOS DIVERSOS | R\$ 11.370,44 | 2,45% | | | | | 50,00% | 50,00% | 100% |
| | | | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 5.685,22 | R\$ 5.685,22 | |
| 1600,00% | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | R\$ 20.879,46 | 4,50% | 13,39% | 14,02% | 20,21% | 19,72% | 19,84% | 12,82% | 100,00% |
| | | | | R\$ 2.795,76 | R\$ 2.927,30 | R\$ 4.219,74 | R\$ 4.117,43 | R\$ 4.142,48 | R\$ 2.676,75 | |
| | TOTAL | R\$ 464.497,40 | 100% | | | | | | | |
| | PORCENTAGEM EXECUTADA NO MÊS | \$ | | 13,39% | 14,02% | 20,21% | 19,72% | 19,84% | 12,82% | 100,00% |
| | VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS | R\$ | R\$ | 62.199,37 | 65.137,17 | 93.870,17 | 91.595,35 | 92.143,82 | 59.551,51 | |
| | PORCENTAGEM ACUMULADA | \$ | | 13,39% | 27,41% | 47,62% | 67,34% | 87,18% | 100,00% | |
| | VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS | R\$ | R\$ | 62.199,37 | 127.336,54 | 221.206,72 | 312.802,07 | 404.945,89 | 464.497,40 | |

Alex Nali Ferreira
Engenheiro Civil
CREA ES-039390/D