

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE
LOCAL: ES 165, CENTRO DE EVENTOS JOAQUIM PINTO FILHO (LAT: 20° 21' 56" S; LONG: 41° 15' 05" O)
PRAZO DA OBRA: 120 DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DO ITEM	PESO DO ITEM	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.499,74	2,49%	100%						100%
				R\$ 6.499,74						
2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R\$ 2.044,21	0,78%	100%						100%
				R\$ 2.044,21						
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 5.090,12	1,95%	90%	10%					100%
				R\$ 4.581,11	R\$ 509,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4	ESTRUTURAS PISTA SKATE	R\$ 105.988,55	40,66%	15%	45%	40%				100%
				R\$ 15.898,28	R\$ 47.694,85	R\$ 42.395,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
5	PISOS	R\$ 78.328,97	30,05%			20%	55%	25%		100%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 15.665,79	R\$ 43.080,93	R\$ 19.582,24	R\$ -	
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 33.317,34	12,78%					70%	30%	100%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.322,14	R\$ 9.995,20	
7	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 20.292,55	7,79%						100%	100%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.292,55	
8	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 9.099,00	3,49%	11,54%	19,16%	23,07%	17,13%	17,06%	12,04%	100,00%
			R\$ 317,62	R\$ 1.050,02	R\$ 1.743,37	R\$ 2.099,14	R\$ 1.558,66	R\$ 1.552,29	R\$ 1.095,52	
TOTAL		260660,48	100%							
PORCENTAGEM EXECUTADA NO MÊS				\$	11,54%	19,16%	23,08%	17,13%	17,06%	12,04%
VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS				R\$	R\$ 30.073,37	R\$ 49.947,23	R\$ 60.160,35	R\$ 44.639,59	R\$ 44.456,67	R\$ 31.383,27
PORCENTAGEM ACUMULADA				\$	11,54%	30,70%	53,78%	70,90%	87,96%	100,00%
VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS				R\$	R\$ 30.073,37	R\$ 80.020,59	R\$ 140.180,95	R\$ 184.820,54	R\$ 229.277,21	R\$ 260.660,48

ORÇAMENTISTA