



Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo - ES

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Contratação de empresa especializada para Ampliação do Cras e Creas do Município de Conceição do Castelo.

jun/2015			MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11	MÊS 12	
TEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PESO	Fase Externa		EXECUTADO (R\$)	ACUM. (%)	EXECUTADO	ACUM.	EXECUTADO	ACUM.	EXECUTADO	ACUM.	EXECUTADO	ACUM.	EXECUTADO	ACUM.	EXECUTADO	ACUM.	EXECUTADO	ACUM.	EXECUTADO	ACUM.
				EXECUTADO	ACUM. (%)																		
					R\$ 15.200,63	7,2%	R\$ 19.946,82	16,7%	R\$ 21.636,62	27,1%	R\$ 32.281,48	42,4%	R\$ 40.105,34	61,6%	R\$ 28.065,26	74,9%	R\$ 34.865,63	91,5%	R\$ 17.749,56	100,0%			
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 7.343,98	3,5%			R\$ 2.203,20	30,0%	R\$ 2.203,20	60,0%	R\$ 1.468,80	80,0%	R\$ -	80,0%	R\$ 1.468,80	100,0%	R\$ -	100,0%	R\$ -	100,0%	R\$ -	100,0%	R\$ -	100,0%
02	ESTRUTURA	R\$ 31.748,62	15,1%			R\$ 9.524,59	30,0%	R\$ 6.349,72	50,0%	R\$ 9.524,59	80,0%	R\$ -	80,0%	R\$ -	80,0%	R\$ 6.349,72	100,0%	R\$ -	100,0%	R\$ -	100,0%	R\$ -	100,0%
03	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 11.576,17	5,5%			R\$ 3.472,85	30,0%	R\$ 5.788,08	80,0%	R\$ 2.315,23	100,0%	R\$ -	100,0%	R\$ -	100,0%	R\$ -	100,0%	R\$ -	100,0%	R\$ -	100,0%	R\$ -	100,0%
04	ESQUADRIAS	R\$ 27.317,16	13,0%			R\$ -	0,0%	R\$ 5.463,43	20,0%	R\$ 5.463,43	40,0%	R\$ -	40,0%	R\$ 6.829,29	65,0%	R\$ 6.829,29	90,0%	R\$ -	90,0%	R\$ 2.731,72	100,0%		
05	COBERTURA	R\$ 19.961,61	9,5%			R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ 7.984,64	40,0%	R\$ 11.976,96	100,0%	R\$ -	100,0%	R\$ -	100,0%	R\$ -	100,0%	R\$ -	100,0%
06	TETOS E FORROS	R\$ 3.465,34	1,7%			R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ 1.386,14	40,0%	R\$ 2.079,20	100,0%	R\$ -	100,0%	R\$ -	100,0%	R\$ -	100,0%	R\$ -	100,0%
07	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 7.939,74	3,8%			R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ 3.175,90	40,0%	R\$ 3.175,90	80,0%	R\$ 1.587,95	100,0%	R\$ -	100,0%	R\$ -	100,0%	R\$ -	100,0%
08	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 48.583,97	23,2%			R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ 14.575,19	30,0%	R\$ 14.575,19	60,0%	R\$ -	60,0%	R\$ 19.433,59	100,0%	R\$ -	100,0%	R\$ -	100,0%
09	APARELHOS HIDROSANITÁRIOS	R\$ 2.810,45	1,3%			R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ 843,14	30,0%	R\$ 1.967,32	100,0%		
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 12.543,08	6,0%			R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ 2.508,62	20,0%	R\$ 5.017,23	60,0%	R\$ -	60,0%	R\$ -	60,0%	R\$ 3.762,92	90,0%	R\$ 1.254,31	100,0%		
11	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIOS	R\$ 711,92	0,3%			R\$ -	0,0%	R\$ 142,38	20,0%	R\$ 355,96	70,0%	R\$ 142,38	90,0%	R\$ -	90,0%	R\$ -	90,0%	R\$ 71,19	100,0%	R\$ -	100,0%	R\$ -	100,0%
12	PINTURA	R\$ 5.207,12	2,5%			R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ 1.041,42	20,0%	R\$ 1.562,14	50,0%	R\$ 2.603,56	100,0%		
13	OUTROS SERVIÇOS	R\$ 30.642,19	14,6%			R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ 12.256,87	40,0%	R\$ 9.192,66	70,0%	R\$ 9.192,66	100,0%		
TOTALIZAÇÃO		R\$ 209.851,35	100%	ACUMULADO NO MÊS		R\$ 15.200,63		R\$ 35.147,45		R\$ 56.784,07		R\$ 89.065,56		R\$ 129.170,90		R\$ 157.236,16		R\$ 192.101,79		R\$ 209.851,35			

FECHAMENTO DO CONTRATO