

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO



OBRA: REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE SANTO ANTONIO DO AREIÃO
 LOCAL: SANTO ANTONIO DO AREIÃO, ZONA RURAL, CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES, CEP: 29.370-00
 PRAZO DA OBRA: 180 DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR DO ITEM | PESO DO ITEM | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | TOTAL |
|---|-----------------------------------|----------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 807,33 | 1,09% | 100,00% | | | | | | 100% |
| | | | | R\$ 807,33 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| 2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | R\$ 8.587,18 | 11,56% | 50,00% | 50,00% | | | | | 100% |
| | | | | R\$ 4.293,59 | R\$ 4.293,59 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| 3 | REVESTIMENTO / PINTURA DE PAREDES | R\$ 38.235,85 | 51,49% | | 10,00% | 15,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 100% |
| | | | | R\$ - | R\$ 3.823,59 | R\$ 5.735,38 | R\$ 9.558,96 | R\$ 9.558,96 | R\$ 9.558,96 | |
| 4 | PISO | R\$ 3.824,50 | 5,15% | | | 30,00% | 15,00% | 40,00% | 15,00% | 100% |
| | | | | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.147,35 | R\$ 573,68 | R\$ 1.529,80 | R\$ 573,68 | |
| 5 | COBERTURA | R\$ 12.692,10 | 17,09% | | | | 25,00% | 35,00% | 40,00% | 100% |
| | | | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 3.173,03 | R\$ 4.442,24 | R\$ 5.076,84 | |
| 6 | ESQUADRIAS | R\$ 6.525,36 | 8,79% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | | | 100% |
| | | | | R\$ 1.631,34 | R\$ 1.631,34 | R\$ 1.631,34 | R\$ 1.631,34 | R\$ - | R\$ - | |
| 7 | APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS | R\$ 2.323,62 | 3,13% | | | | | 100,00% | | 100% |
| | | | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.323,62 | R\$ - | |
| 8 | PONTOS ELÉTRICOS | R\$ 959,54 | 1,29% | | | | | 100,00% | | 100% |
| | | | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 959,54 | R\$ - | |
| 9 | LIMPEZA | R\$ 307,36 | 0,41% | | | | | | 100,00% | 100% |
| | | | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 307,36 | |
| TOTAL | | R\$ 74.262,84 | 95% | | | | | | | |
| PORCENTAGEM EXECUTADA NO MÊS | | \$ | | 9,07% | 13,13% | 11,46% | 20,11% | 25,33% | 20,89% | 100,00% |
| VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS | | R\$ | | R\$ 6.732,26 | R\$ 9.748,52 | R\$ 8.514,07 | R\$ 14.937,00 | R\$ 18.814,16 | R\$ 15.516,84 | |
| PORCENTAGEM ACUMULADA | | \$ | | 9,07% | 22,19% | 33,66% | 53,77% | 79,11% | 100,00% | |
| VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS | | R\$ | | R\$ 6.732,26 | R\$ 16.480,78 | R\$ 24.994,84 | R\$ 39.931,85 | R\$ 58.746,00 | R\$ 74.262,84 | |

Alex Nali Ferreira
 Engenheiro Civil
 CREA ES-039390/D