

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO								
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CABECEIRA DE PONTE							
LOCAL:	MONFORTE QUENTE, S/N, ZONA RURAL, CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES, CEP: 29370-000 (20°24'35.3"S; 41°17'10.6"O)							
PRAZO DA OBRA: 120 DIAS								
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DO ITEM	PESO DO ITEM	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 12.620,22	19,23%	100%				100%
				R\$ 12.620,22				
2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R\$ 1.696,32	2,58%	100%				100%
				R\$ 1.696,32				
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 1.309,53	2,00%	90%	10%			100%
				R\$ 1.178,58	R\$ 130,95	R\$ -	R\$ -	
4	INFRAESTRUTURA	R\$ 44.838,35	68,32%		50%	45%	5%	100%
				R\$ -	R\$ 22.419,18	R\$ 20.177,26	R\$ 2.241,92	
5	SUPERESTRUTURA	R\$ 4.807,41	7,33%				100%	100%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.807,41	
6	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 356,80	0,54%				100%	100%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 356,80	
TOTAL		R\$ 65.628,63	100%					
PORCENTAGEM EXECUTADA NO MÊS				%	23,61%	34,36%	30,74%	11,28%
VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS				R\$	R\$ 15.495,12	R\$ 22.550,13	R\$ 20.177,26	R\$ 7.406,13
PORCENTAGEM ACUMULADA				%	23,61%	57,97%	88,72%	100,00%
VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS				R\$	R\$ 15.495,12	R\$ 38.045,25	R\$ 58.222,50	R\$ 65.628,63

ORÇAMENTISTA