

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO								
OBRA:	REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DO CANTINHO DO CÉU							
LOCAL:	CANTINHO DO CÉU, ZONA RURAL, CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES, CEP: 29.370-00							
PRAZO DA OBRA: 180 DIAS								
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DO ITEM	PESO DO ITEM	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.009,40	1,42%	100,00%				100%
				R\$ 1.009,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 1.719,84	2,42%	50,00%	50,00%			100%
				R\$ 859,92	R\$ 859,92	R\$ -	R\$ -	
3	REVESTIMENTO / PINTURA DE PAREDES	R\$ 17.793,53	25,00%	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	100%
				R\$ 3.558,71	R\$ 3.558,71	R\$ 5.338,06	R\$ 5.338,06	
4	PISO	R\$ 2.435,30	3,42%	50,00%	50,00%			100%
				R\$ 1.217,65	R\$ 1.217,65	R\$ -	R\$ -	
5	COBERTURA	R\$ 19.436,25	27,31%	25,00%	50,00%	25,00%		100%
				R\$ 4.859,06	R\$ 9.718,13	R\$ 4.859,06	R\$ -	
6	ESQUADRIAS	R\$ 10.502,66	14,76%	25,00%	25,00%	50,00%		100%
				R\$ 2.625,67	R\$ 2.625,67	R\$ 5.251,33	R\$ -	
7	VEDAÇÃO	R\$ 5.825,43	8,19%		50,00%	50,00%		100%
				R\$ -	R\$ 2.912,72	R\$ 2.912,72	R\$ -	
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 3.806,63	5,35%		25,00%	50,00%	25,00%	100%
				R\$ -	R\$ 951,66	R\$ 1.903,32	R\$ 951,66	
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 5.361,55	7,53%		25,00%	25,00%	50,00%	100%
				R\$ -	R\$ 1.340,39	R\$ 1.340,39	R\$ 2.680,78	
10	RAMPA	R\$ 2.638,59	3,71%			100,00%		100%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 2.638,59	R\$ -	
11	LIMPEZA	R\$ 631,80	0,89%				100,00%	100%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 631,80	
TOTAL		R\$ 71.160,98	74%					
PORCENTAGEM EXECUTADA NO MÊS		\$		19,86%	32,58%	34,07%	13,49%	100,00%
VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS		R\$		R\$ 14.130,40	R\$ 23.184,83	R\$ 24.243,46	R\$ 9.602,29	
PORCENTAGEM ACUMULADA		\$		19,86%	52,44%	86,51%	100,00%	
VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS		R\$		R\$ 14.130,40	R\$ 37.315,23	R\$ 61.558,69	R\$ 71.160,98	

Alex Nali Ferreira  
Engenheiro Civil  
CREA ES-039390/D