

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**



OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA INDAIÁ  
 LOCAL: RUA PROJETADA S/N, COMUNIDADE INDAIÁ, CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DO ITEM	PESO DO ITEM	A EXECUTAR												TOTAL		
				MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12			
001	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.610,40	4,78%				100%											100%
							R\$ 2.610,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
002	DEMOLIÇÕES	R\$ 189,01	0,35%				100%											100%
							R\$ -	R\$ 189,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
003	PISOS	R\$ 23.985,66	43,88%				50%	50%										100%
							R\$ -	R\$ 11.992,83	R\$ 11.992,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
004	PINTURA	R\$ 1.277,65	2,34%				50%	25%	25%									100%
							R\$ -	R\$ -	R\$ 638,83	R\$ 319,41	R\$ 319,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
005	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 14.777,54	27,03%					25%	25%	25%	25%							100%
							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.694,39	R\$ 3.694,39	R\$ 3.694,39	R\$ 3.694,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
006	PAISAGISMO	R\$ 9.628,22	17,61%									50%	50%					100%
							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.814,11	R\$ 4.814,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
007	MURO	R\$ 1.724,56	3,15%									25%	50%	25%				100%
							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 431,14	R\$ 862,28	R\$ 431,14			
008	LIMPEZA DE OBRA	R\$ 471,20	0,86%											50%	50,00%			100%
							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 235,60	R\$ 235,60			
TOTAL		R\$ 54.664,24	100%															
PORCENTAGEM EXECUTADA NO MÊS		\$					4,78%	22,28%	23,11%	7,34%	7,34%	6,76%	16,35%	10,82%	1,22%			100,00%
VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS		R\$					R\$ 2.610,40	R\$ 12.181,84	R\$ 12.631,66	R\$ 4.013,80	R\$ 4.013,80	R\$ 3.694,39	R\$ 8.939,64	R\$ 5.911,99	R\$ 666,74			
PORCENTAGEM ACUMULADA		\$					4,78%	27,06%	50,17%	57,51%	64,85%	71,61%	87,97%	98,78%	100,00%			
VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS		R\$					R\$ 2.610,40	R\$ 14.792,24	R\$ 27.423,90	R\$ 31.437,69	R\$ 35.451,49	R\$ 39.145,88	R\$ 48.085,51	R\$ 53.997,50	R\$ 54.664,24			

**ALEX NALI FERREIRA  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA ES - 039390/D**