

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO



OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ARTHUR SOARES
 LOCAL: RUA OLINDO BETINI, BAIRRO ARTHUR SOARES, CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DO ITEM	PESO DO ITEM	LICITAÇÃO			A EXECUTAR						TOTAL	
				MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09		
001	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.040,64	5,36%	PROCESSO LICITATÓRIO	100,00%									100%
					R\$ 2.040,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.040,64				
002	REGULARIZAÇÃO	R\$ 3.200,49	8,41%		100,00%									100%
					R\$ 3.200,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.200,49				
003	PISOS	R\$ 12.776,33	33,58%		10,00%	15,00%	15,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%			100%
					R\$ 1.277,63	R\$ 1.916,45	R\$ 1.916,45	R\$ 3.832,90	R\$ 3.832,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.776,32
004	REVESTIMENTO CERÂMICO/PINGADEIRA	R\$ 3.695,67	9,71%					30,00%	30,00%	30,00%	10,00%			100%
					R\$ -	R\$ -	R\$ 1.108,70	R\$ 1.108,70	R\$ 1.108,70	R\$ 369,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.695,67	
005	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 10.396,66	27,32%			40%	30%	20,00%	10,00%					100%
					R\$ -	R\$ 4.158,66	R\$ 3.119,00	R\$ 2.079,33	R\$ 1.039,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.396,66	
006	OUTROS	R\$ 5.764,54	15,15%				30,00%	30,00%	40,00%				100%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.729,36	R\$ 1.729,36	R\$ 2.305,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.764,54		
007	LIMPEZA DE OBRA	R\$ 177,28	0,47%								100%		100%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 177,28	R\$ 177,28		
TOTAL		R\$ 38.051,61	100%											
PORCENTAGEM EXECUTADA NO MÊS		\$			17,13%	15,97%	16,15%	23,00%	20,26%	7,50%			100,00%	
VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS		R\$			R\$ 6.518,76	R\$ 6.075,11	R\$ 6.144,15	R\$ 8.750,29	R\$ 7.710,63	R\$ 2.852,67				
PORCENTAGEM ACUMULADA		\$			17,13%	33,10%	49,24%	72,24%	92,50%	100,00%				
VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS		R\$			R\$ 6.518,76	R\$ 12.593,87	R\$ 18.738,02	R\$ 27.488,31	R\$ 35.198,94	R\$ 38.051,61				

Conceição do Castelo - ES, 23 de dezembro de 2020

ALEX NALI FERREIRA
 Engenheiro Civil
 CREA ES-039390/D