

PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

Obra: RECUPERAÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

Local: RUA RAFAELA BERNABÉ PIZZOL, RUA MANOEL ANTONIO DA SILVA E RUA COLMAR VIEIRA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DO ITEM	PESO DO ITEM	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 25.271,85	3,40%	R\$ 25.271,85								R\$ 25.271,85
2	ISOLAMENTO	R\$ 5.556,68	0,75%	R\$ 2.778,34	R\$ 2.778,34							R\$ 5.556,68
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 408.860,69	55,03%				R\$ 81.772,14	R\$ 122.658,21	R\$ 122.658,21	R\$ 81.772,14		R\$ 408.860,69
4	DRENAGEM	R\$ 86.204,63	11,60%		R\$ 43.102,32	R\$ 25.861,39	R\$ 17.240,93					R\$ 86.204,63
5	CALÇADA ACESSÍVEL	R\$ 189.703,95	25,53%						R\$ 56.911,19	R\$ 94.851,98	R\$ 37.940,79	R\$ 189.703,95
6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 4.859,83	0,65%								R\$ 4.859,83	R\$ 4.859,83
7	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 4.944,94	0,67%	R\$ 2.472,47							R\$ 2.472,47	R\$ 4.944,94
8	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 17.568,69	2,36%	R\$ 739,2353	R\$ 1.111,1940	R\$ 626,34	R\$ 2.398,02	R\$ 2.970,69	R\$ 4.349,03	R\$ 4.277,70	R\$ 1.096,48	R\$ 17.568,69
TOTAL		R\$ 742.971,26	100%									
TOTAL SEM ADM LOCAL		R\$ 725.402,57		R\$ 30.522,66	R\$ 45.880,66	R\$ 25.861,39	R\$ 99.013,06	R\$ 122.658,21	R\$ 179.569,39	R\$ 176.624,11	R\$ 45.273,09	
PORCENTAGEM EXECUTADA NO MÊS			%	4,21%	6,32%	3,57%	13,65%	16,91%	24,75%	24,35%	6,24%	100,00%
VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS			R\$	R\$ 31.261,90	R\$ 46.991,85	R\$ 26.487,73	R\$ 101.411,08	R\$ 125.628,89	R\$ 183.918,42	R\$ 180.901,81	R\$ 46.369,57	
PORCENTAGEM ACUMULADA			%	4,21%	10,53%	14,10%	27,75%	44,66%	69,41%	93,76%	100,00%	
VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS			R\$	R\$ 31.261,90	R\$ 78.253,74	R\$ 104.741,48	R\$ 206.152,56	R\$ 331.781,45	R\$ 515.699,88	R\$ 696.601,69	R\$ 742.971,26	

JOÃO LUCAS DIAS
Engenheiro Civil
CREA ES-042317/D