

Prefeito define ações para 2014 e mostra a atual situação em relação aos prazos legais



Confira a Tabela:

| Item | Ação | Situação |
|------|--|--|
| 01 | Licitar projeto de reabertura de pontes | Abertura de processo licitatório foi protocolizada no dia 13/03/2014 e aguarda publicação do edital. |
| 02 | Licitar projeto troca de calçamento do Bairro Pedro Rigo | Abertura de processo licitatório foi protocolizada no dia 13/03/2014 e aguarda publicação do edital. |
| 03 | Licitar obra da Ponte acesso ao Sanfonão | Aguardando entrega da versão definitiva do projeto |
| 04 | Licitar obra da Ponte acesso Rodoviária | Aguardando entrega da versão definitiva do projeto |
| 05 | Licitar novamente ponte Hospital | Prestação de contas em elaboração para envio ao Ministério da Integração Nacional para liberação da segunda parcela do recurso de emergência |
| 06 | Licitar obra para conclusão da quadra do Bairro Pedro Rigo | Aguardando entrega da versão definitiva do projeto |
| 07 | Licitar projeto para quadra Ribeirão de Santa Teresa | Aguardando Eng. Renan fazer o replanejamento da obra – (previsão 05/14) |
| 08 | Terminar mini centro de eventos na Viçosa e Vargem Alegre | Aguardando Eng. Renan fazer o replanejamento da obra – (previsão 05/14) |
| 09 | Pavimentação Santa Luzia (Estado e Prefeitura) | Processo de convenio em análise na PGE (Estado) |
| 10 | Pavimentação Morro do Cruzeiro (Estado e Prefeitura) | Processo de convenio já foi aprovado pela SEDURB – pendente licença ambiental, cujo processo foi entregue |

| | | |
|----|--|--|
| | | para protocolo no dia (16/04). |
| 11 | Análise de Projeto campo bola de massa | Aguardando Eng. Renan fazer o projeto/planilha da obra – (previsão 06/14) |
| 12 | Mudar Campo Bom de Bola Sanfonão | SESPORTE está analisando a solicitação |
| 13 | Licitatar projeto extensão de redes de iluminação pública | Abertura de processo licitatório foi protocolizada no dia 17/03/2014 e aguarda publicação do edital. |
| 14 | Projetar e licitar posto de saúde em Santa Luzia | 1ª parcela do recurso em conta. Aguardando Eng. Renan replanilhar a obra. |
| 15 | Projetar e licitar posto de saúde em Monforte Frio | No momento não existe recurso Federal/Estadual. Se houver interesse deve-se licitar o projeto. |
| 16 | Acertar terreno SPU | Terreno do Conviver e antiga LBA (Nicolau de Vargas) será devolvido ao município. |
| 17 | Licitatar projeto reformulação de calçadas Centro da cidade | Abertura de processo licitatório foi protocolizada no dia 25/03/2014 e aguarda publicação do edital. |
| 18 | Terminar calçamento no Sanfonão | Reprogramação já foi autorizada pela Caixa e a obra foi retomada pela empresa. |
| 19 | Troca de pontes de madeira no interior Licitatar perfis de pontes com recurso fundo a fundo | Abertura de processo licitatório foi protocolizada no dia 26/03/2014 e aguarda publicação do edital. |
| 20 | Retomar calçamento no loteamento (Casinhas) | Eng. Renan fez a medição do serviço executado que será remetida a Caixa para autorização de pagamento. Tão logo seja pago, a empresa retomará os serviços. |
| 21 | Construção de Fossa Sépticas Monforte Frio e região | Replanilhamento para atualização dos valores está sendo feita pelo Eng. Renan para ser enviada a FUNASA para aprovação e liberação de licitação. |
| 22 | Adquirir coletor de esgoto de fossas sépticas | Processo para formalização de Convenio está em análise no IJSN. |
| 23 | Aquisição de equipamentos e material permanente para UBS | Abertura de processo licitatório foi protocolizada no dia 05/03/2014 e aguarda publicação do edital. |
| 24 | Projeto de pavimentação novo acesso Centro de Eventos | Abertura de processo licitatório foi protocolizada no dia 18/03/2014 e aguarda publicação do edital. |
| 25 | Aquisição de equipamentos Academia Popular | Abertura de processo licitatório foi protocolizada no dia 17/03/2014 e aguarda publicação do edital. |

| | | |
|----|--|--|
| 26 | Aquisição de retroescavadeira | Abertura de processo licitatório foi protocolizada no dia 21/02/2014 e aguarda publicação do edital. |
| 27 | Aquisição de patrulha mecanizada (trator e micro-trator) | Abertura de processo licitatório foi protocolizada no dia 28/03/2014 e aguarda publicação do edital. |
| 28 | Reforma e ampliação de todas as Escolas Municipais | Projetos foram entregues pela empresa vencedora da licitação. Aguardando Secretaria de Educação definir as prioridades para licitação. |

ADM.: Construir um município melhor, é a gente que faz!